# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ EOT ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -20-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

## ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– Comprehensive Development of roads and drains at Sai Nagara phase-I & II Yelahanka 208, 407, 707 SFS, Attur village and Chitra layout in Attur ward no:03 in Yelahanka Division (Package No 02) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ.ಓ.ಟಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:–1) ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂ: BBMP/EE/YNK.D/EPMT-06/ W.O/245/2020-21, dt:12-02-2021

2) ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ:003-21-000045

3) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರದ ದಿ:

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03, ಅಟ್ಟೂರು ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Comprehensive Development of roads and drains at Sai Nagara phase-I & II Yelahanka 208, 407, 707 SFS, Attur village and Chitra layout in Attur ward no:03 in Yelahanka Division (Package No 02) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Sri.G.Chandrashekhar (Sai Sai Charan Constructions) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:12–02–2021 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು 110 ಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್–19 ರ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ಕೂಲಿ ಆಳುಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಚ್ಚಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳಾದ ಜೆಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೀಲ್, ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:16–09–2021 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಚಿಕ್ಕಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಅನಂತಪುರ ವಿಲೇಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ವ್ ಛೇಂಬರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯು.ಜಿ.ಡಿ.ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ವತಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

| ಸಂಖ್ಯೆ | |
|---|---|

ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 11-11-2021 ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಟ್ಟು 270 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 10 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 180 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು 90 ದಿನಗಳು ವಿಳಂಭ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ / ವಿಧಿಸದೆ 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಅಟ್ಟೂರು, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ,
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-64.

ಕಿ.ಟಿ (ಪಿ.ಟಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (56) ರಿಂದ (59) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ package ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 110 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ Business ಮತ್ತು ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು clearance ಮಾಡದೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹಾಗೂ Covid-19 ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ವಯ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ Tender ಷರತ್ತಿನಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ Nominal Penalty ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತು ಸಂ/ನಂತೆ (90 ದಿನಗಳಿಗೆ) ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ EOT ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದೆ.

28/3/2022

## EXTENSION OF TIME PROPOSAL

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Name of work | Comprehensive Development of roads and drains at Sai Nagara phase-I & II Yelahanka 208, 407, 707 SFS, Attur village and Chitra layout in Attur ward no:03 in Yelahanka Division (Package No 02) |
| 2 | Amount of work portion | – |
| 3 | Estimated Cost | 1000 lakes |
| 4 | Name of Contractor | Sri G Chandrashekhar (Sai Sai Charan Constructions) |
| 5 | Agreement no | – |
| 6 | No and date under which work order issued | BBMP/EE/YNK.D/EPMT-06/W.O/245/2020-21, dt:12-02-2021 |
| 7 | Time limit orriginally fixed for completion | 6 months |
| 8 | Date of application by the contractor for granting time exten.., Time Exten.., | 11/08/2021 |
| 9 | Date of receipt of application in the Sub Division office | 11/08/2021 |
| 10 | Extension granted if any | – |
| | I | – |
| | II | |
| 11 | Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract | 80%. |
| 12 | Work carried out during 1st extension | – |
| 13 | Work carries out during 2nd extension | |

| | | |
|---|---|---|
| 14 | Time now applied for | 90days |
| 15 | Date of recommanding time 2nd extension | — |
| 16 | Weather the original application of the contractor is enclosed | — |
| 17 | Balance of remaining work | 20% |
| 18 | Probable time required for completion of remaining work | 90 days |
| 19 | Cost work charged establishment charged on the work after the expairy original period | = |
| 20 | Weather notice as per clause of contract has been issued | — |
| 21 | Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed | — |
| 21 | Remarks of the EE and the daily rate of penalty proposed | Due to covid Pandemic and BWSSB work. Work is Delayed Im — Pose a Penalty of Rs 50/- Per day |

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer

Executive Engineer
Yelahanka Division, Bangalore-64

28/3/20